

COMUNE DI  
SAN GIOVANNI ILARIONE



PROVINCIA DI VERONA

## LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE DISSESTATE

# LOCALITA' NANON

COMMITTENTE

Amministrazione Comunale  
di San Giovanni Ilarione

Piazza A.Moro, 5 - 37035  
S.Giovanni Ilarione (VR)

PROGETTISTA

ing. MARCO MENEGHINI

Via degli Alpini, 12 - 37040 Arcole (VR)  
e-mail: marco.meneghini2@ingpec.eu - Tel: 328 4925476

CRONOPROGRAMMA

DATA Gennaio 2018

SCALA

REV.

PROGETTO

FATTIBILITA' TECNICA  
ED ECONOMICA

DEFINITIVO

ESECUTIVO

Nome attività	Durata	Mese 1	Mese 2					Mese 3				Mese 4
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	
<b>Preparazione delle aree di cantiere</b>	3 g											
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1 g	Z1										
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g	Z1										
Realizzazione della viabilità di cantiere	1 g	Z1										
<b>Apprestamenti del cantiere</b>	2 g											
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g	Z1										
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g		Z1									
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g		Z1									
<b>Impianti di servizio del cantiere</b>	2 g											
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g		Z1									
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g		Z1									
<b>Opere stradali</b>	22 g											
Asportazione di strato di usura e collegamento	4 g		Z1									
Demolizione di fondazione stradale	6 g		Z1									
Rimozione di guard-rails	1 g		Z1									
Formazione di fondazione stradale	6 g				Z1							
Formazione di rilevato stradale	3 g					Z1						
Formazione di manto di usura e collegamento	4 g						Z1					
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori s	2 g				Z1							
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g							Z1				
Posa di segnaletica verticale	1 g							Z1				
Pulizia di sede stradale	1 g							Z1				
Risezionamento del profilo del terreno	7 g		Z1									
Iniezione boiaccia per tiranti passivi	6 g			Z1								
<b>Pali radice</b>	9 g											

Nome attività	Durata	Mese 1	Mese 2					Mese 3				Mese 4	
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10		
Perforazioni per micropali	9 g			Z1									
Posa ferri di armatura per micropali	9 g			Z1									
Getto di calcestruzzo per micropali	8 g			Z1									
<b>Tiranti d'ancoraggio</b>	6 g												
Perforazioni per la realizzazione di tiranti per il consolidamentc	4 g				Z1								
Posizionamento e solidarizzazione di tiranti per il consolidame	3 g					Z1							
Smobilizzo del cantiere	1 g								Z1				
<b>LEGENDA Zona:</b>													
Z1 = ZONA UNICA													